



Dokumentation

Otto Densch Halle

Projektdaten

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Nutzfläche | 2.328 m ² |
| Brutto-Rauminhalt | 19.050 m ³ |
| Zuschauerkapazität | 500 |
| Kosten | 2,32 Mio € |
| Baubeginn | Aug 2001 |
| Fertigstellung | Jul 2003 |

PCB-Sanierung und Grundinstandsetzung

Messungen des PCB-Gehaltes in der Luft ergaben PCB-Konzentrationen im Mittel bis zu 4.280 ng/m³. Der Ausbau aller belasteten Materialien erfolgte mittels eines wasserhydraulischen Dekontaminierungssystems. Fassade und Eingänge wurden technisch und gestalterisch überarbeitet. Die Erneuerung der abgehängten Decken, des Schwingbodens, des Prallschutzes und der Technischen Gebäudeausrüstung vervollständigten die Sanierung.

